

# base:

CONTRATOS PÚBLICOS ONLINE

Nº Procedimento 2740479  
Nº Contrato 3448783  
Nº Relatório 4778810  
Data Submissão 09-10-2017 16:00:09  
Autor Maria Ermelinda Soares Pereira  
Machado

## Relatório Final de Obra

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País	506841561, Município de Fafe, Portugal
Tipo Procedimento	Ajuste directo
Identificação do contrato	EMP_DOM 19/2017
Objeto do contrato	Execução de muros, drenagem de águas pluviais e reposição de pavimentos no concelho de Fafe.
Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País	507371976, Construções Davide Cunha & Manuel Cunha Lda, Portugal
Prazo de execução do contrato (dias)	60 dias
Preço contratual s/IVA (€)	141.584,98 €
Preço total efetivo s/IVA (€)	141.584,98 €
Data da celebração do contrato inicial	21-06-2017 00:00:00
Datas de consignação (art.º 357.º a art.º 360.º do CCP)	22-06-2017 00:00:00
Data da receção provisória (art.º 395.º do CCP)	04-10-2017 00:00:00
Causas das alterações ao prazo de execução da obra	Não houve alterações ao prazo de execução da obra
Causas das alterações no valor da obra	Não houve alterações ao valor da obra
Aspetos do desenvolvimento da obra	-
Ocorreu a extinção do contrato?	Não
Foram utilizados, pelo menos, 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra?	Não, Dado tratar-se de aplicação de novos produtos, não houve qualquer resíduo a retirar da obra.

Emitido via portal base a 09-10-2017 15:58:58 por Maria Ermelinda Soares Pereira Machado.