

base:

CONTRATOS PÚBLICOS ONLINE

Nº Procedimento 2691827
Nº Contrato 3243882
Nº Relatório 4537065
Data Submissão 21-06-2017 14:57:51
Autor Maria Ermelinda Soares Pereira
Machado

Relatório Final de Obra

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País	506841561, Município de Fafe, Portugal
Tipo Procedimento	Ajuste directo
Identificação do contrato	EMP_DOM 16/2017
Objeto do contrato	Execução de Muro de Suporte e Reparação do Logradouro da Escola JI e EB1 de S. Gens
Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País	510279201, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A., Portugal
Prazo de execução do contrato (dias)	5 dias
Preço contratual s/IVA (€)	13.480,30 €
Preço total efetivo s/IVA (€)	13.480,30 €
Data da celebração do contrato inicial	18-04-2017
Datas de consignação (art.º 357.º a art.º 360.º do CCP)	19-04-2017
Data da receção provisória (art.º 395.º do CCP)	25-05-2017
Causas das alterações ao prazo de execução da obra	Não houve alterações ao prazo de execução da obra
Causas das alterações no valor da obra	Não houve alterações ao valor da obra
Aspetos do desenvolvimento da obra	-
Ocorreu a extinção do contrato?	Não
Foram utilizados, pelo menos, 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra?	Não, Dado tratar-se de aplicação de novos produtos, não houve qualquer resíduo a retirar da obra

Emitido via portal base a 21-06-2017 14:58:41 por Maria Ermelinda Soares Pereira Machado.