



CONTRATOS PÚBLICOS ONLINE

Nº Procedimento 2757329
Nº Contrato 3486115
Nº Relatório 4844077
Data Submissão 02-11-2017 14:08:19
Autor Maria Ermelinda Soares Pereira
Machado

Relatório Final de Obra

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País	506841561, Município de Fafe, Portugal
Tipo Procedimento	Ajuste directo
Identificação do contrato	EMP_DOM 21/2017
Objeto do contrato	Beneficiação de Passeios, Bermas, Muros de Suporte e Outros Trabalhos.
Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País	508955033, Osorinfer, S.A, Portugal
Prazo de execução do contrato (dias)	30 dias
Preço contratual s/IVA (€)	105.270,80 €
Preço total efetivo s/IVA (€)	105.237,05 €
Data da celebração do contrato inicial	05-07-2017 00:00:00
Datas de consignação (art.º 357.º a art.º 360.º do CCP)	10-07-2017 00:00:00
Data da receção provisória (art.º 395.º do CCP)	30-10-2017 00:00:00
Causas das alterações ao prazo de execução da obra	Não houve alterações ao prazo de execução da obra
Causas das alterações no valor da obra	A diferença, deve-se a arredondamentos de algumas quantidades
Aspetos do desenvolvimento da obra	-
Ocorreu a extinção do contrato?	Não
Foram utilizados, pelo menos, 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra?	Sim, A percentagem de material reciclado é equivalente à reposta.

Emitido via portal base a 02-11-2017 14:08:39 por Maria Ermelinda Soares Pereira Machado.